

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

EWH Vorgangsnummer: _____

| | | | |
|---|--|---|---|
| Betreiber (Vertragspartner) | | Errichter der Anlage | |
| Name | | Name | |
| Straße HNr | | Straße HNr | |
| PLZ Ort | | PLZ Ort | |
| Telefon | | Telefon / Telefax | |
| Telefax | | Ansprechpartner | |
| Anlagenanschrift | | Elektroinstallateur | |
| Straße HNr | | Name | |
| PLZ Ort | | Telefon / Telefax | |
| Bemerkung Bezeichnung der Anlage | | Ansprechpartner | |
| Erzeugungsanlage | | | |
| Max. Scheinleistung S_{Amax} | | Max. Wirkleistungs P_{Amax} | kVA kW |
| Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend) | | | kWp |
| Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden? | | | |
| Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? | | | |
| Abrechnungsmessung: Vorprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? | | | |
| Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden? | | | |
| Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden? | | | |
| Eingestellter Wert für den Spannungssteigerungsschutz $U>$ | | | U_n |
| Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt? | | | |
| Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? | | | |
| TF-Sperren | | | |
| In der Anschlusszusage gefordert? | | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> | Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/> |
| <p>Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Laien dürfen diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß BGV A3 §3 und §5 für betriebsbereit erklärt.</p> | | | |
| Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: | | | |
| Ort, Datum | | | |
| Unterschrift (Anlagen-Betreiber) | | Unterschrift (Anlagenerrichter) | |
| X | | X | |